

APERTURA DE BITACORA

SIENDO LAS 9:00 A.M. DEL DIA DEL 2018, SE DA INICIO A LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PUERTA VIEJA 2da. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAUSCO.

LA OBRA CONSISTE EN PAVIMENTAR 2822.00 M² CON CONCRETO MR-45 DE 20 cm. DE ESPESOR, ASI COMO 695.00 M.L. DE MACHUELO INTEGRAL DE 60 cm., ADEMAS DE 340 M.L. DE DRENAJE CON TUBO PVC SANITARIO 12" CON 34 DESCARGAS ASI COMO 340 DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 150 M.M. RD-26 ADEMAS 34 TOMAS DOMICILIARIAS.

DICHA OBRA FUE ADJUDICADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA, CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ART. NUMERO 106 FRACCION VII DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JAUSCO.

NUMERO DE ACUERDO 1173-2015/2018

NUMERO DE CONTRATO OPM-AVENIDA-PUERTA-VIEJA-SEGUNDA-ETAPA-13/2018

MONTOS DEL CONTRATO.-

EL IMPORTE DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$3'921'313.91/100 (TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 91/100 M.N.) CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS PRESUPUESTADOS PARA LA OBRA Y LA CANTIDAD DE \$627'410.23 (SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 23/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SUMANDO UN TOTAL DE \$4'548'724.14/100 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 14/100 M.N.).

PLAZO DE EJECUCION.-

FECHA DE INICIO DE OBRA 23/MARZO/2018

FECHA DE TERMINACION DE OBRA 31/AGOSTO/2018

LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA (DUOP) REPRESENTADA POR EL ARQ. GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS, DESIGNA AL ARQ. CESAR MARTIN GUTIERREZ COMO JEFE DE SUPERVISION Y ESTA A SU VEZ NOMBRA AL ING. RUBEN ALCALA BARBA COMO SUPERVISOR FISICO DE LA OBRA OPM-AVENIDA-PUERTA-VIEJA-SEGUNDA-ETAPA-13/2018 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA


PUERTA VIEJA, SEGUNDA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.

DOMICILIO DEL MUNICIPIO.-


EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADA EN LA CALLE HIDALGO N° 45, COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.
CODIGO POSTAL 47600.

CONTRATISTA.-

EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCTORA BRECHAS S. DE RL. DE C.V. CUYO ADMINISTRADOR GENERAL UNICO EL C. JOSE ANTONIO BECERRA GONZALEZ, CON DOMICILIO EN AV. JACARANDAS N° 1568 EN TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO. C. P. 47680.




ARQ. GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRA PUBLICA.



ARQ. CESAR MARTIN GUTIERREZ
JEFE DE SUPERVISION.



ING. RUBEN ALCALA BARBA
SUPERVISOR DE OBRA



C. JOSE ANTONIO BECERRA GONZALEZ.
CONTRATISTA


NOTA N° 1

SE INICIA LA OBRA PARA PAVIMENTAR CON CONCRETO HIDRAULICO LA CALLE PUERTA VIEJA 2da. ETAPA EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DEL PUENTE A LA CARRETERA A YAHUALICA.

SE PRESENTA LA CUADRILLA DE LOS TOPOGRAFOS PARA HACER EL TRAZO DE DICHA CALLE.




ING. RUBEN ALCALA BARBA
SUPERVISOR




C. JOSE ANTONIO BECERRA GONZALEZ
CONTRATISTA

NOTA N° 2

SE INICIA LA APERTURA DE CAJON ASI COMO LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, ESTOS TRABAJOS SE ESTAN HACIENDO CON UNA RETROEXCAVADORA 320 Y CON DOS CAMIONES VOLTEO DE 14 M³.



ING. RUBEN ALCALA BARBA




C. JOSE ANTONIO BECERRA GONZALEZ
CONTRATISTA


NOTA N° 3

CONTINUAN LOS TRABAJOS DE APERTURA DE CAJON DE APROXIMADAMENTE UN METRO DE PROFUNDIDAD.

APARECE LA PRESENCIA DE MATERIA C (ROCA) POR LO QUE SE TENDRA QUE UTILIZAR UNA RETRO-MARTILLO PARA SU DEMOLICION.



ING. RUBEN ALCALA BARBA
SUPERVISOR



C. JOSE ANTONIO BECERRA GONZALEZ
CONTRATISTA

NOTA N° 4


CONTINUA TRABAJOS DE APERTURA DE CAJON ASI COMO CARGA Y ACARIZO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE.

CON RETRO-MARTILLO SE ESTA QUEBRANDO EL MATERIAL C PARA SU EXTRACCION.

SE NOTA PRESENCIA DE AGUA DE BENEROS.



ING. RUBEN ALCALA BARBA
SUPERVISOR.




C. JOSE ANTONIO BECERRA GONZALEZ
CONTRATISTA.

NOTA N° 5

DEBIDO A LA PRESENCIA DE MANITOS FREATICOS EN ESTA ZONA, EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZALEZ, JEFE DE PROYECTOS GIRA INSTRUCCIONES A SUPERVISION PARA ABRIR EL CASON A 1.60 Mts DE PROFUNDIDAD, EXTRAYENDO TANTO EL MATERIAL B COMO EL MATERIAL C QUE SE ENCUENTRA EN ESTE ESPACIO, PARA COLOCAR UNA CAPA ROMPEDORA DE 90cms. PARA QUE EL AGUA NO SUBA POR CAPILARIDAD Y EVITAR SEVEROS DAÑOS A LA ESTRUCTURA DEL CONCRETO.

LA SUPERVISION LE DA INDICACIONES AL CONTRATISTA PARA SU EJECUCION.

AUTORIZO'



ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZALEZ.



ING. RUBEN ALCALA BARBA
SUPERVISOR



C. JOSE ANTONIO BECERRA GONZALEZ
CONTRATISTA

NOTA N° 6

SE INICIA EL TIRO DE BALAZTRE
PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA
ROMPEDORA.

CONTINUAN TRABAJOS DE APERTURA
DE CAJON CON MATERIALES B Y C, ASI
COMO LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL
PRODUCTO DEL CORTE.




ING. RUBEN ALCALA BARBA
SUPERVISOR.

C. JOSE ANTONIO BECERRA GONZALEZ
CONTRATISTA.

NOTA N° 7

SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE LA
APERTURA DE CAJON ASI COMO LA CARGA Y
ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE.
CONTINUA EL TIRO DEL BALAZTRE
PARA FORMAR LA CAPA ROMPEDORA.



ING. RUBEN ALCALA BARBA
SUPERVISOR.

C. JOSE ANTONIO BECERRA GONZALEZ
CONTRATISTA


NOTA N° 8

CONTINUAN LOS TRABAJOS PARA LA FORMACION DE LA CAPA ROMPEDORA.

ASI MISMO SE INICIA CON LOS TRABAJOS PARA LA INSTALACION DEL DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO, DICHS TRABAJOS SE INICIAN CON LA DESCARGA AL REGISTRO QUE ESTA CERCA DEL PUENTE.



ING. RUBEN ALCALA BARBA
SUPERVISOR.



C. JOSE ANTONIO BECERRA GONZALEZ
CONTRATISTA.


NOTA N° 9.

CON ESTA FECHA SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DE LA CAPA ROMPEDORA.

SE ESTAN LEVANTANDO LOS POZOS DE VICITA ASI COMO LA INSTALACION DE ALBAÑALES.



ING. RUBEN ALCALA BARBA
SUPERVISOR.



C. JOSE ANTONIO BECERRA GONZALEZ
CONTRATISTA.

NOTA N° 10

SE INICIA EL TIRO DE TEPETATE. Y CON MOTOCONFORMADORA SE TIENDE LA CAPA DE DE SUBBASE DE 30cm. AGREGANDO HUMEDAD CON CAMION CISTERNAS.

COMPACTACION CON VIBRO DE LA CAPA DE SUB-BASE DE 30cms. DE ESPESOR.



ING. RUBEN ALCALA BARBA
SUPERVISOR.



C. JOSE ANTONIO BECERRA GONZALEZ.
CONTRATISTA

NOTA N° 11

CON ESTA FECHA SE INICIA EL TIRO DE TEPETATE Y GRAVA PARA LA ELABORACION DE LA BASE

CON MOTOCONFORMADORA SE ESTA MEZCLANDO EL TEPETATE CON LA GRAVA, AGREGANDO HUMEDAD CON CAMION CISTERNA.



ING. RUBEN ALCALA BARBA
SUPERVISOR.



C. JOSE ANTONIO BECERRA GONZALEZ.
CONTRATISTA.

NOTA N° 12

CONTINUAN LOS TRABAJOS DE ELABORACION DE LA BASE

SE ARRIMA LA CIMBRA PARA COLAR MACHUELO EN EL TRAMO DONDE YA ESTA TERMINADA LA BASE.



ING. RUBEN ALCALA BARBA
SUPERVISOR.




C. JOSE ANTONIO BECERRA GONZALEZ
CONTRATISTA.

NOTA N° 13

SE INICIA CON EL COLADO DE MACHUELO INTEGRAL DE 60 cm. TIPO PECHO DE PALOMA DE 20 cm. DE ESPESOR Y CORONA DE 15 cm. ELABORADO CON CONCRETO $f'c = 250 \text{ Kg/cm}^2$. SE EMPEZARON ESTOS TRABAJOS DEL PUENTE HACIA LA CARRETERA DE YAHUALICA.



ING. RUBEN ALCALA BARBA
SUPERVISOR.



C. JOSE ANTONIO BECERRA GONZALEZ
CONTRATISTA


NOTA N° 14

CON ESTA FECHA SE ESTA TRABAJANDO EN EL COLADO DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 cms. DE ESPESOR CON CONCRETO MR- 45

ESTE TRABAJO INICIO DEL PUENTE HACIA LA CARRETERA A YANUAUCA EN LA PARTE QUE YA TIENE MACHUELO.



ING. RUBEN ALCALA BARBA
SUPERVISOR.




C. JOSE ANTONIO BECERRA GONZALES.
CONTRATISTA


NOTA N° 15

EL DIA DE HOY SE CONTINUO CON EL COLADO DE LOSA DE 20 cm, MR-45,

ASI MISMO CONTINUA EL COLADO DE MACHUELO TIPO PECHO DE PALOMA CON CONCRETO $f' = 250 \text{ Kg/cm}^2$.



ING. RUBEN ALCALA BARBA
SUPERVISOR.



C. JOSE ANTONIO BECERRA GONZALEZ.
CONTRATISTA

NOTA N°-16

EL DIA DE HOY SE TERMINA CON EL COLADO DE LOS MACHUELOS DE 60 cm TIPO PECHO DE PALOMA CON CONCRETO $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$

ASI MISMO SE CONTINUA CON EL COLADO DE LOSA DE 20 cm. CON CONCRETO MR-45.



ING. RUBEN ALCALA BARBA
SUPERVISOR.



C. JOSE ANTONIO BECERRA GONZALEZ
CONTRATISTA


NOTA N° 17

SE INICIA CON LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN LA PARTE QUE YA ESTA COLADA LA LOSA.

CON ESTA FECHA YA SE TIENEN COLADO EL 80% DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 cm. MR-45.



ING. RUBEN ALCALA BARBA
SUPERVISOR



C. JOSE ANTONIO BECERRA GONZALEZ
CONTRATISTA


NOTA 18

EL DIA DE HOY SE TERMINA EL COLADO DE LOSA MR-45 DE 20 cms. DE ESPESOR EN EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA A YAHUALICA

SE ESTAN HACIENDO CORTES CON LA CORTADORA DE DISCO.



ING. RUBEN ALCALA BARBA
SUPERVISOR.



C. JOSE ANTONIO BECERRA GONZALEZ
CONTRATISTA


NOTA 19

SE TRABAJA EN LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

CON ESTA FECHA SE TERMINA CON LOS TRABAJOS DE CALAFATEO EN TODA LA OBRA.
Y CON ESTO SE TERMINA LA OBRA.



ING. RUBEN ALCALA BARBA
SUPERVISOR.



C. JOSE ANTONIO BECERRA GONZALEZ
CONTRATISTA.

NOTA 18

EL DIA DE HOY SE TERMINA EL COLADO DE LOSA MR-45 DE 20 cms DE ESPESOR EN EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA A YAHUALICA

SE ESTAN HACIENDO CORTES CON LA CORTADORA DE DISCO.



ING. RUBEN ALCALA BARBA C. JOSE ANTONIO BECERRA GONZALEZ.
SUPERVISOR. CONTRATISTA

NOTA 19

SE TRABAJA EN LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

CON ESTA FECHA SE TERMINA CON LOS TRABAJOS DE CALAFATEO EN TODA LA OBRA.
Y CON ESTO SE TERMINA LA OBRA.



ING. RUBEN ALCALA BARBA C. JOSE ANTONIO BECERRA GONZALEZ.
SUPERVISOR. CONTRATISTA.