

PARA OBRA PÚBLICA

Contrato Simplificado N°:4515003592



FINIQUITO PARA OBRA PÚBLICA

III. Descripción de los trabajos y de los datos relevantes del contrato correspondiente:

- ° Preliminares;
- ° Cimentación;
- ° Estructura;
- ° Albañilería.

IV. Importe original y en su caso modificado de acuerdo al contrato y a los convenios celebrados en el cual se incluyen los volúmenes realmente ejecutados:

IV.1 Monto Contratado con IVA:	\$ 1'277,462.45
IV.2 Monto total del contrato modificado con IVA:	\$ 1'235,854.05
IV.3 Fecha de entrega de Anticipo:	23 de diciembre de 2015
IV.4 Monto del Anticipo con IVA:	\$ 447,111.86
IV.5 Monto Amortizado del Anticipo con IVA (Hasta estimación 2):	\$ 294,750.27
IV.6 Monto pendiente por Amortizar	\$ 152,361.59

Modificaciones reflejadas el primer convenio modificatorio SCJN/DGIF/CONMOD-20/12/2016/CONT-4515003592 de fecha diciembre de 2016. (Montos con IVA incluido)

	Con I.V.A.
IV.7 Trabajos de obra normal (Estimación 3)	\$ 17,002.15
IV.8 Trabajos excedentes	\$ 00,000.00
IV.9 Trabajos extraordinarios	\$ 353,260.95
IV.10 Ajuste de costos	\$ 14,292.28
IV.11 Reducción de trabajos	- \$ 409,161.63
IV.12 Contrato actualizado	\$1'235,854.05

Resumen de los montos, considerando el convenio modificatorio.

IV.13 Monto contratado con IVA:	\$ 1'277,462.45
IV.14 Monto totalmente ejercido con IVA:	\$ 1'235,854.05
IV.15 Monto de estimaciones pagadas con IVA:	\$ 842,143.66
IV.16 Monto del contrato no ejecutado con IVA:	\$ 409,161.63
IV.17 Monto del saldo por pagar con IVA:	\$ 393,710.39



DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FINIQUITO

PARA OBRA PÚBLICA

- V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios.

V.1 Fecha del Contrato Simplificado	09 de diciembre de 2015
V.2 Plazo en días naturales según contrato:	100 días naturales
V.3 Fecha de Inicio de los trabajos según nota de bitácora 1:	04 de enero de 2015
V.4 Fecha de Inicio de los trabajos según contrato:	24 de diciembre de 2014
V.5 Fecha de Término de los trabajos por nota de bitácora 1:	12 de abril de 2015
V.6 Fecha de Término de los trabajos por nota de bitácora 43:	06 de abril de 2015
V.7 Fecha de Término de los trabajos por contrato:	01 de abril de 2015
V.8 Fecha de entrega recepción:	20 de abril de 2015

Nota:

En relación a la Acta Entrega-Recepción y después de la referida revisión y en cumplimiento de los alcances del contrato queda como fecha de término del contrato original y convenio modificatorio el 20 de abril del dos mil dieciséis.

- VI. Relación de las estimaciones, indicando los gastos aprobados, así como los créditos a favor y en contra de cada una de las partes, señalando los conceptos generales que le dieron origen y su saldo resultante, así como la fecha, lugar y hora en que fueron o serán liquidadas:

MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO	\$ 1'235,854.05
-------------------------------	-----------------

ESTIMACIONES PAGADAS CON IVA				
NÚMERO Y TIPO	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO CON IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FECHA DE PAGO
1 NORMAL (Pagada)	\$ 125,567.27	\$ 43,948.54	\$ 81,618.73	31/03/2016
2 NORMAL (Pagada)	\$ 716,576.39	\$ 250,801.73	\$ 465,774.66	14/04/2016
SUMA	\$ 842,143.66	\$ 294,750.27	\$ 547,393.39	

ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO CON IVA			
NÚMERO Y TIPO	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO CON IVA	IMPORTE LÍQUIDO
3 NORMAL	\$ 26,157.16	\$ 9,155.01	\$ 17,002.15
1 EXTRAORDINARIA	\$ 353,260.95	\$ 143,206.58	\$ 210,054.37
1 AJUSTE DE COSTO DE FINIQUITO	\$ 14,292.28	\$ 0.00	\$ 14,292.28
SUMA	\$ 393,710.39	\$ 152,361.59	\$ 241,348.80



FINIQUITO PARA OBRA PÚBLICA

VII. Las razones que justifiquen la aplicación de penas convencionales, sanciones o del sobrecosto.

No se aplicaran sanciones ni penas convencionales toda vez que los trabajos fueron concluidos dentro del plazo convenido en contrato.

VIII. Datos de la estimación final:

RESUMEN			
CONCEPTO			
ESTIMACIONES PAGADAS	\$ 842,143.66	\$ 294,750.27	\$ 547,393.39
ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO	\$ 393,710.39	\$ 152,361.59	\$ 241,348.80
TOTAL	\$ 1'235,854.05	\$ 447,111.86	\$ 788,742.19

Monto Total Estimado con IVA: \$ 1'235,854.05
Monto por pagar de estimación para finiquito: \$ 393,710.39

IX- Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido:

Se anexa póliza de fianza número 3585-00983-3 de fecha 20 de abril de 2016, por un importe que afianza el instrumento \$123,585.40 expedida por Afianzadora Aserta S.a. de C.V. (ANEXO 3)

X. La declaración de que el contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

El contratista manifiesta que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Asimismo, el contratista manifiesta su conformidad con las fechas y los montos vertidos en el presente dictamen, aceptando en su caso devolver los importes que resulten determinados como pagados en exceso que surjan a partir de una revisión posterior a la firma del presente Finiquito.

El presente Finiquito no exime al Contratista de solventar los defectos, vicios ocultos y cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato, conforme al artículo 178 del Acuerdo General de Administración VI/2008, quien se obliga a reparar las deficiencias sin costo alguno para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FINIQUITO

PARA OBRA PÚBLICA

Siendo las 15:30 horas del 05 de diciembre del dos mil dieciséis y no habiendo más que tratar, se da por concluida la presente diligencia, se cierra el mismo día que inició, y surta los efectos administrativos y legales a que haya lugar, se firma la presente por parte de los que intervinieron, previa lectura y aceptación de todos sus términos.


Se firma el presente Dictamen Técnico de Finiquito en dos tantos.

POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA:


ARQ. JORGE R. FERNÁNDEZ VARELA LOYOLA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


ARQ. PEDRO MARTINEZ ORNELAS
SUBDIRECTOR GENERAL TÉCNICO


ARQ. ROGELIO RODRIGUEZ MORA
DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES


ARQ. EDUARDO MALENO JUÁREZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y
FORÁNEAS.


ARQ. FLAVIO S. GONZÁLEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR INTERNO

POR PARTE DE RESTAURACION Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE


LIC. OSCAR MANUEL DAVILA COLIO.
REPRESENTANTE LEGAL